
LIEU	Goma, République Démocratique du Congo – Bureau du WFP (via Teams)
DATE	11 Août 2020
FACILITATEUR	Cluster Logistique
PARTICIPANTS	Handicap International (HI), Action sociale pour la promotion des laissés-pour-compte (ASPLC), Caritas de Goma (CADEGO), Médecins Sans Frontières - Holland (MSF-H), Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Action Contre La Fin (ACF), Norwegian Church Aid (NCA), International Rescue Committee (IRC), Associazione volontari per il servizio internazionale (AVSI), World Food Programme (WFP).
ORDRE DU JOUR	<ol style="list-style-type: none">1. Réponse du Cluster Logistique (projets de l'amélioration de l'accès physique)2. Réponse du Cluster Logistique au COVID-193. Divers

1. Réponse du Cluster Logistique

Projets de réhabilitation EMIR (Par HI, sous FHRDC [USD 1.25 M] pour 15 mois, jusqu'au 31 juillet 2020)

- Axe Kinigi - Katoyi: travaux finalisés (100% de réalisation) sur les 27 km prévus via l'approche THIMO (Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre) impliquant les communautés locales. Trois comités locaux d'entretien routier ont été formés afin d'en assurer l'entretien. La charge limite tolérée sur cet axe de desserte agricole est de 6 tonnes.
- Intervention de soutènement à Lushebere : les travaux prévus de construction d'un mur de soutènement pour stabiliser ce tronçon d'axe routier ont été finalisés depuis le 28 Juillet, sous la supervision de l'Office des Routes (OR). Des recommandations ont été formulées à l'OR pour la maintenance du site.
- Axe Pinga - Mpeti: malgré l'interruption des travaux (à environ 80% de réalisation) suite à des conditions sécuritaires peu favorables dans la zone, les travaux semi-mécanisés ont quand même permis l'ouverture de cet axe routier. Certaines finitions seront prises en charge par l'Union des Volontaires Paysans pour le Développement, l'attributaire de la route.
- Le budget du projet EMIR étant arrivé à son terme, HI espère bénéficier de nouveaux fonds sur l'allocation de réserve du FHRDC dédiée à la logistique et continue d'explorer d'autres options de financement afin de contribuer à l'amélioration de l'accès physique dans les zones de réponse humanitaire grâce à son expertise en Génie civil.

Projets de réhabilitation par CARITAS :

- Axe Kitchanga – Birambizo : la construction prévue de trois ponts (respectivement de 29m, 18m et 15m) à a été finalisé en partenariat avec l'OR. Vingt-trois (23) passages sous terre sur les quarante-cinq (45) prévus ont été réalisés sur cet axe routier. Les travaux de décapage, terrassement et ouverture de la route ont pris fin sur 17km grâce au Bulldozer du PAM. Les travaux de rechargement sont en cours et l'accès à ce tronçon

est désormais ouvert. Ces ponts et dalots ont été construits en béton armé en vue de garantir une utilisation durable.

Projet de construction du pont Osso par la MONUSCO

- La MONUSCO annonce la reprise de ce projet d'ici la fin de l'année, le projet était suspendu depuis près de deux ans et permettra la réouverture de l'axe Sake-Masisi. En effet, un pont métallique avait été offert par le PAM à la MONUSCO fin 2017. Mais lors de l'acheminement des matériels, le pont de Lushoga à 17km de Sake s'était effondré et n'avait été réhabilité que temporairement avec des planches en bois (pas d'accès aux engins de chantiers et véhicules lourds). La MONUSCO vient de recevoir un pont modulaire pour Lushoga, qui une fois réhabilité permettra de rouvrir la voie vers Osso et d'y cheminer les matériels nécessaires pour la poursuite du projet du pont Osso. Le Cluster Logistique va suivre de près le déroulement des activités de ces projets avec la MONUSCO, vue l'importance stratégique de cet axe pour beaucoup d'acteurs humanitaires.

2. Réponse du Cluster Logistique au COVID-19

- La coordination du Cluster Logistique rappelle aux partenaire opérant dans le Nord Kivu la mise en place d'une plateforme des services logistiques communs gratuits à Goma.
- Les services logistiques gratuits proposés sont :
 - Transport routier dans les zones intra-urbaines : aéroport, port, entrepôts, structures sanitaires, etc.
 - Entreposage temporaire sous température ambiante ou contrôlée (20°C) pour une durée maximale de trois semaines.
 - Service de suivi des cargos (cargo tracking)
- Pour accéder à ces services, le document des procédures opérationnelles standardisées (SOPs) est disponible au lien [SOPs pour les services logistiques communs gratuits](#), et le formulaire de demande de service peut être téléchargé en cliquant sur le lien : [formulaire-demande-de-service-logistique](#).

3. Divers

- Une enveloppe du Fonds Humanitaire RDC de 6 millions USD dédiée aux projets de Coordination et de Logistique pour les quatre provinces de l'Est de la RDC (Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Maniema) sera disponible au mois de septembre. Les partenaires désirant soumettre des propositions de projets sont invités à préparer leurs dossiers, et le Cluster Logistique reste en support pour toutes questions en lien avec cette opportunité de financement.
- L'horaire des vols en cours pour UNHAS est disponible [ici](#) et celui des vols ECHO disponible [ici](#).
- Les cartes actuelles des liaisons aériennes de UNHAS en RDC sont accessibles aux liens [carte-des-vols-unhas](#) et [carte-des-vols-echo](#).
- La plateforme logistique de HI comprenant un service d'entreposage sur Goma ainsi qu'un service de transport routier pour le Nord Kivu est opérationnelle. Cinq organisations, essentiellement des ONGs

Compte Rendu de Réunion, 11 Aout 2020

République Démocratique du Congo, Goma



humanitaires officiellement reconnues ou structure étatique intervenant les urgences humanitaires dans dans le Nord Kivu ont déjà signé un accord de partenariat afin de bénéficier de ces services non payant. Des questions supplémentaires sur ces services peuvent être adressées à sophies.meye@hi.org.

- Une enquête en ligne a été envoyée aux partenaires du Nord Kivu afin d'identifier une nouvelle zone de santé parmi les territoires du Nord Kivu (en dehors de Goma) en fonction de leurs activités et besoins opérationnels.

La prochaine réunion du Cluster Logistique Nord Kivu aura lieu le mardi 20 octobre 2020 à 10 h00, en mode téléconférence.

Contacts

Lionel SCHENAL

Coordinateur du Cluster Logistique Nord Kivu

lionel.schenal@wfp.org

Innocent ABOUA

Co-facilitateur du Cluster Logistique Nord Kivu

ia.nguessan@hi.org